

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
Képviseli: dr. Sebestyén László polgármester
Törzskönyvi azonosítószám: 734257
Adószáma: 15734257-2-19
Bankszámlaszáma: 11748069-15734257-00000000
mint *Megrendelő*

másrészről:

HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.
Képviseli: Barabás Miklós ügyvezető
Cégjegyzék száma: 20-09-061410
Bankszámlaszáma: 10104961-08530100-01003005
Adószáma: 11344304-2-20
Telefonszám: 06-92/550-680
mint (a továbbiakban: *Vállalkozó*)

között az alábbiak szerint.

Szerződő felek a „*Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV/1. üteme*” tárgyban 2016. október 17-én kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 141. § (6) bekezdése, valamint szerződésüket a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján történő módosítását indokoló körülmények a következők:

1.) Nyomvonalat érintő módosítások:

A beruházásban tervezett, Viola közről nyíló 1-511 jelű csatornaszakasz nyomvonalát (1. sz. melléklet) a helyszínen tapasztaltuk és a geodéziui kitűzések ercdmönyc miatt szükséges módosítani. A tervezett nyomvonal kitűzése azt mutatja, hogy a 1184/1 hrsz.-ú ingatlan beépített udvarán az építéssel a következőket kellene elvégezni:

- 8 db fenyő, illetve tuja fa kivágása,
- az ingatlan vízmérő aknájának elbontása, illetve áthelyezése,
- egy burkolt felületre épített kerti kiülő elbontása,
- két oldalon a meglévő kerítés lábzatának elbontása.

Továbbá a Fürdő utcában bekötéseknek bizonyos ingatlanok hátsó oldalán – azaz a Viola köz felől – történő megépítése műszakilag is indokolt.

A fentiekre tekintettel a tervezett 1-511 jelű csatornaszakasz nyomvonalát szükséges áthelyezni a 1184/1 és 1183 hrsz.-ú ingatlanról a 1181 hrsz.-ú, a Megrendelő saját használatú útként bejegyzett területére.

1

Az új nyomvonal előnyei a következők:

- az építéssel nem szükséges a 1184/1 hrsz.-ú ingatlan beépített udvarát feldúlni,
- az érintett útszakaszon a Fürdő utcai ingatlanok a tervezettnél kedvezőbb bekötési lehetőséget kapnak,
- a nyomvonal az amúgy sem beépíthető útterületre kerül, ezzel nem korlátozva beépíthető területeket,
- az üzemeltető előnyösebb módon tudja megközelíteni a megépült csatornát.

2.) Úthelyreállítást érintő módosítás:

Az önkormányzati utak helyreállítására vonatkozóan a tervező meghatározta a szükséges réteg vastagságokat és felületeket a költségvetésben. Az utak műszaki állapota miatt a tervezett helyreállítási rétegreddel nem állíthatóak helyre megfelelően. A költségvetésben meghatározott 3 cm aszfalt és 15 cm CKT réteg helyett 5 cm aszfalt és 20 cm remix (cementstabilizáció) kerül beépítésre. Az aszfalt mennyiség nem változik, a helyreállított útfelület csökken arányosan, a szerződéses összeg sem módosul.

A fenti körülmények nem minősülnek lényeges szerződésmódosításnak, hiszen az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. Továbbá nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. Ezekre tekintettel a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak.

A vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:

Nettó vállalási ár:	193.401.680,- Ft
27% ÁFA	52.218.454,- Ft
Bruttó vállalási ár:	245.620.134,- Ft
azaz bruttó kettőszáznegyvenötmillió-hatszázhuszezer-százharmincnégy Forint	


A módosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy jelen módosításban foglalt ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A vállalkozási szerződésnek a fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Térképrészlet az érintett nyomvonalról
2. számú melléklet: Elrendelt pótmunkák költségvetése

Balatonszepezd, 2017.2017. SZEPT 2 2.



.....
Megrendelő

Balatonszepezd Község Önkormányzata
dr. Sebestyén László polgármester

Balatonszepezd, 2017.2017. SZEPT 2 2.


.....
Vállalkozó
HYDROCOMP Mélyépítő Kft. *
Barabás Miklós ügyvezető.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Balatonszepezd, 2017. SZEPT 2 2.

.....
aláírás

